

公共施設再配置計画の進捗状況について

<要旨>

公共施設再配置計画について、令和6年3月末までの進捗状況を報告する。

<内容>

1 伊豆の国市公共施設再配置計画における目標

(単位：㎡)

延床面積		
計画当初 (2016(平成28)年度)	計画後 (2045(令和27)年度)	削減目標
172,921.89	128,999.06	43,922.83

2 実績

	令和4年度末		令和5年度中の増減		令和5年度末		備考
	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	
施設数と延床面積	129	165,430.69	1	▲ 691.41	130	164,739.28	平成28年度からの累計
再配置実施(削減)	▲ 15	▲ 10,965.52	▲ 1	▲ 728.00	▲ 16	▲ 11,693.52	平成28年度からの累計(削減)
再配置実施(増加)	5	3,474.32	2	36.59	7	3,510.91	平成28年度からの累計(増加)
再配置達成率	17.06%		1.57%		18.63%		計画での総削減面積 43,922.83㎡ (再配置前延べ床面積の25.4%)

3 再配置実施施設

年度	再配置実施施設	
令和5年度	削減	三福市営住宅 (▲728.00㎡)
	増加	狩野川神島公園の供用開始に伴う管理事務所 (24.54㎡)、倉庫 (12.05㎡)