

（様式6） 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	伊豆の国市における住環境の向上		
計画の期間	平成22年度	～	平成27年度（6年間）
計画の目標	交付対象	伊豆の国市	
『住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する』			

計画の成果目標（定量的指標）
<ul style="list-style-type: none"> <li>伊豆の国市における住宅の耐震化率を上げる。</li> <li>寄付採納を受けての狭あい道路拡幅整備促進を図る。</li> </ul>

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H27末)	
① 住宅土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数) (%)	(H20末) 74.3%		90%	
② 寄付採納を受け、狭あい道路拡幅整備を実施し助成金を交付した件数（目標7件/年 合計21件）	(H21末) 0件	21件	46件	
③				

全体事業費	合計 (A+B+C)	404 百万円	A	352 百万円	B		C	52 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	13%
-------	---------------	---------	---	---------	---	--	---	--------	---------------------------	-----

事後評価

1. 交付対象事業の進捗状況（○：計画期間中に完成 △：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入） -：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））

A1 住環境整備事業													全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業 者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）								
											H22	H23				H24	H25	H26	H27
A1-1	住宅	一般	伊豆の国市	直/間	市/個人			住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断及び改修等、吹付アスベストの調査、がけ地近接等危険住宅移転・市内全域	伊豆の国市							142	△	
A1-2	住宅	一般	伊豆の国市	直/間	市/個人			狭あい道路整備促進等事業	狭あい道路の拡幅整備等・市内全域	伊豆の国市							210	△	H28
合計																	352		

B 関連社会資本整備事業													全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業 者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）									
										H22	H23	H24				H25	H26	H27	
合計																			

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

