

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年11月15日

計画の名称	かわまちづくり官民連携による公園整備												
計画の期間	令和05年度 ~ 令和05年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	伊豆の国市												
計画の目標	伊豆の国市かわまちづくり計画に基づき整備を予定している都市公園において、都市公園法の公募設置管理制度 (Park-PFI) により、民間の資金やノウハウを活用した公園の施設整備及び管理運営を行うことで公園と周辺地域の魅力を高め自然資源を最大限に活かした市の新たな賑わい拠点を形成し、地域振興や観光振興を図る。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	63	A	63	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和3年度	中間目標値	最終目標値 令和5年度
1	公募設置管理制度 (Park-PFI) により、地方公共団体の費用負担を削減する Park-PFIによる地方公共団体の費用負担の軽減 地方公共団体が整備する場合の地方公共団体の費用負担額 - Park-PFI制度活用により事業者が整備した場合の地方公共団体の費用負担額	0千円	千円	7400千円
2	イベント開催数の増加 公園におけるイベント開催数の増加 令和3年度イベント開催数 令和5年度イベント開催数	0件	件	8件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R05	R06	R07	R08	R09				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	伊豆の国市	直接	伊豆の国市	-	-	官民連携型賑わい拠点創出事業	公募により選定した認定計画提出者が狩野川神島公園において公募対象公園施設及び特定公園施設を一体的に整備	狩野川神島公園						63		未策定	
												小計						63		
												合計						63		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
伊豆の国市狩野川利活用調整協議会における意見交換、事業報告	令和6年5月14日、令和6年10月30日
	公表の方法
	インターネットホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	地方公共団体の負担する公園整備費用の削減金額：16,950,000円 令和5年度のイベント開催数：17件
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	イベント参加者に対する非日常体験の提供 自然資源の再確認
特記事項（今後の方針等）	
周辺地方公共団体との連携により、広域イベントを開催し、遠方からの来場者を増やしていきたい。	

